

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة سلمى محمد الدوسري
رقم المستخلص : ()
التاريخ : 10 / 08 / 2020 م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
الأعمال :- أعمال الأسقف المستعارة

ملاحظات	الإجمالي	نسبة الصرف	القيمة الإجمالية	الكمية المنقذة			الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	م
				الإجمالي	الحالية	السابقة				
									المدرسة الثانوي	1
	8,424.00	40%	21,060	324	93	231	65	2م	الدور الأرضي	
	7,800.00	40%	19,500	300	10	290	65	2م	الدور الأول	
	5,252.00	40%	13,130	202	202	0	65	2م	الدور الثاني	
	0.00	40%	0	0	0	0	70	2م	بلاطات الحمامات	
									المدرسة المتوسط	2
	11,076.00	40%	27,690	426	260	166	65	2م	الدور الأرضي	
	16,978.00	40%	42,445	653	61	592	65	2م	الدور الأول	
	14,638.00	40%	36,595	563	30	533	65	2م	الدور الثاني	
	0.00	40%	0	0	0	0	70	2م	بلاطات الحمامات	
									المدرسة التحفيظ	3
	12,246.00	40%	30,615	471	0	471	65	2م	الدور الأرضي	
	13,078.00	40%	32,695	503	0	503	65	2م	الدور الأول	
	13,130.00	40%	32,825	505	0	505	65	2م	الدور الثاني	
	0.00	40%	0	0	0	0	70	2م	بلاطات الحمامات	
	102,622.00								الإجمالي	

يعتمد مدير الشركة :-

م / صالح عبد العزيز الخنين

مدير الإدارة الفنية

م / سعيد عبد الحميد

مدير المشروع

م / محمد السامه

2020
16

الأسقف المستعارة المتبقية							البند	رقم	
ملاحظات	الكميات		مقاسات						
	خصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	العدد	الوحدة		
								بيان الأعمال	
								المدرسة الثانوى	
								الدور الأرضى	
		15.86		15.86		1	م2	تحضير	
		7.92		7.92		1	م2	مستودع	
		35		35		1	م2	فصل دراسى	
		35		35		1	م2	تدبير منزلى	
								الدور الأول	
		3.29		3.29		1	م2	بوفيه الوكيل	
		6.84		6.84		1	م2	طريقة معلمين	
								الدور الثانى	
		34.91		34.91		1	م2	غرفة معلمين	
		198		198		1	م2	البهو	
	30			15		2	م2	خصم مناوور	
								المدرسة المتوسط	
								الدور الأرضى	
		208		208		1	م2	البهو	
	26			13		2	م2	خصم مناوور	
		62.91		62.91		1	م2	معمل	
		15.86		15.86		1	م2	تحضير	
								الدور الأول	
		26.5		26.5		1	م2	غرفة الوكيل	
		34.91		34.91		1	م2	غرفة معلمين	
								الدور الثانى	
		26.5		26.5		1	م2	مكتب	
		3.3		3.3		1	م2	بوفيه المديرية	
	56.00	714.80	الإجمالي						
658.80	إجمالي الصفحة								
0	إجمالي ما قبله								
658.80	الإجمالي التراكمي								

م احمد زمامة

2020/08/10